

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>8,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,346,000.00</b>	<b>552,070.25</b>	<b>1,309,623.40</b>	<b>1,861,693.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,861,693.65</b>	<b>6,484,306.35</b>
01	0051		ROTULACION DE CALLES Y VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	102,039.00	102,039.00	0.00	102,039.00	897,961.00
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	90,750.00	6,000.00	96,750.00	0.00	96,750.00	1,153,250.00
01	0053		CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	291,985.25	96,457.75	388,443.00	0.00	388,443.00	611,557.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES ESTANCIA DEL YAQUE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	119,335.00	795,428.42	914,763.42	0.00	914,763.42	85,236.58
01	0056		SE?ALIZACION CALLES MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,701.48	47,701.48	0.00	47,701.48	452,298.52
01	0057		CONSTRUCCION REATA DE BARRERO			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00
01	0058		CONTENES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0059		PEATON BARRIO LA ALTAGRACIA.			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00
01	0060		CONTENES MEJIA (4TA ETAPA).			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0061		CONTENES EN LA OTILLA MADERA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0063		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA ESTACION.			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	261,996.75	261,996.75	0.00	261,996.75	786,003.25
			<b>Proyecto 02</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>157,249.33</b>	<b>14,900.00</b>	<b>172,149.33</b>	<b>0.00</b>	<b>172,149.33</b>	<b>327,850.67</b>
02	0052		BACHEO EN EL MUNICIPIO.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	157,249.33	14,900.00	172,149.33	0.00	172,149.33	327,850.67
			<b>Proyecto 03</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
03	0051		CONSTRUCCION CANCHA DE BARRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0052		CONSTRUCCION CANCHA VILLA PROGRESO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0053		CANCHA DE GUANABANO.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0054		CONSTRUCCION CLUB VILLA NUEVA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>437,000.00</b>
04	0051		REMOZAMIENTO CANCHA LAATRAVEZADA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	207,000.00
04	0052		PLAY DEL 27 DE FEBRERO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	230,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>117,060.00</b>	<b>506,116.33</b>	<b>623,176.33</b>	<b>0.00</b>	<b>623,176.33</b>	<b>876,823.67</b>
05	0051		BOULEVAR MANOLO TAVAREZ JUSTO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	117,060.00	506,116.33	623,176.33	0.00	623,176.33	876,823.67
			<b>Proyecto 06</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>781,521.62</b>	<b>166,987.00</b>	<b>948,508.62</b>	<b>0.00</b>	<b>948,508.62</b>	<b>551,491.38</b>
06	0051		REMODELACION PLAZA ?ICO LORA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	0052		REMODELACION PARQUE ROSA DUARTE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	761,221.62	156,987.00	918,208.62	0.00	918,208.62	281,791.38
			<b>Proyecto 07</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
07	0051		BIBLIOTECA VIRTUAL.			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>2,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,000.00</b>	<b>535,146.58</b>	<b>1,082,175.89</b>	<b>1,617,322.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,617,322.47</b>	<b>728,677.53</b>
08	0051		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	300,000.00	600,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	148,000.00
08	0052		RECONSTRUCCION CLUB ESTANCIA DEL YAQUE			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	235,146.58	482,175.89	717,322.47	0.00	717,322.47	330,677.53
08	0053		REPARACION CENTRO COMUNAL LA LOMOTA.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			<b>Proyecto 10</b>			<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
10	0051		REPARACION POLICLINICA LA LOMOTA.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>1,048,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,000.00</b>
11	0051		REACONDICIONAMIENTO AREA VERDE PARQUE VI			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00
			<b>Proyecto 13</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
13	0051		CONSTRUCCION 2DO NIVEL PALACIO MUNICIPAL			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			<b>Proyecto 15</b>			<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>137,809.16</b>	<b>212,809.16</b>	<b>0.00</b>	<b>212,809.16</b>	<b>1,087,190.84</b>
15	0051		REMOZAMIENTO CEMENTERIO EUGENIO LIGOWTH.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	75,000.00	112,809.16	187,809.16	0.00	187,809.16	112,190.84
15	0052		NICHOS Y DEP?SITOS CEMENTERIO SANTA ANA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	0053		NICHOS CEMENTENERIO DE LA LOMOTA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00
			<b>Proyecto 18</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
18	0051		REMODELACION MERCADO MUNICIPAL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00


**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 24</b>			<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,803.78</b>	<b>27,803.78</b>	<b>0.00</b>	<b>27,803.78</b>	<b>92,196.22</b>
24	0051		CANALETA EN BARRIO SAN MIGUEL.			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,803.78	27,803.78	0.00	27,803.78	92,196.22
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>21,610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,610,000.00</b>	<b>2,197,747.78</b>	<b>3,298,415.56</b>	<b>5,496,163.34</b>	<b>0.00</b>	<b>5,496,163.34</b>	<b>16,113,836.66</b>

  
Preparado por

  
Revisado por



  
Aprobado por

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)