

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>8,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,346,000.00</b>	<b>1,963,300.21</b>	<b>1,034,240.30</b>	<b>2,997,540.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,997,540.51</b>	<b>5,348,459.49</b>
01	00		ROTULACION DE CALLES Y VIVIENDAS			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	00		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL			1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	96,750.00	1,153,250.00
01	00		CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO.			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	388,443.00	447,250.05	835,693.05	0.00	835,693.05	164,306.95
01	00		ACERAS Y CONTENES ESTANCIA DEL YAQUE			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	514,763.42	0.00	514,763.42	0.00	514,763.42	485,236.58
01	00		SE?ALIZACION CALLES MUNICIPIO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	251,347.04	201,000.00	452,347.04	0.00	452,347.04	47,652.96
01	00		CONSTRUCCION REATA DE BARRERO			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00
01	00		CONTENES MARIA TRINIDAD SANCHEZ.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	00		PEATON BARRIO LA ALTAGRACIA.			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	350,000.00
01	00		CONTENES MEJIA (4TA ETAPA).			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	00		CONTENES EN LA OTILLA MADERA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	00		CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA ESTACION.			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	661,996.75	385,990.25	1,047,987.00	0.00	1,047,987.00	13.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>172,149.33</b>	<b>7,500.00</b>	<b>179,649.33</b>	<b>0.00</b>	<b>179,649.33</b>	<b>320,350.67</b>
02	00		BACHEO EN EL MUNICIPIO.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	172,149.33	7,500.00	179,649.33	0.00	179,649.33	320,350.67
			<b>Proyecto 03</b>			<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
03	00		CONSTRUCCION CANCHA DE BARRERO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	00		CONSTRUCCION CANCHA VILLA PROGRESO			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	00		CANCHA DE GUANABANO.			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	00		CONSTRUCCION CLUB VILLA NUEVA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>138,202.00</b>	<b>201,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,202.00</b>	<b>298,798.00</b>
04	00		REMOZAMIENTO CANCHA LA ATRAVEZADA			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	207,000.00
04	00		PLAY DEL 27 DE FEBRERO			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	138,202.00	158,202.00	0.00	158,202.00	91,798.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 05</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>623,176.33</b>	<b>1,279,837.37</b>	<b>1,903,013.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,903,013.70</b>	<b>-403,013.70</b>
05	00		BOULEVAR MANOLO TAVAREZ JUSTO			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,039,245.38	6,539,245.38	623,176.33	1,279,837.37	1,903,013.70	0.00	1,903,013.70	4,636,231.68
			<b>Proyecto 06</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>904,508.62</b>	<b>258,683.84</b>	<b>1,163,192.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,192.46</b>	<b>336,807.54</b>
06	00		REMODELACION PLAZA ?ICO LORA			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
06	00		REMODELACION PARQUE ROSA DUARTE			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	874,208.62	258,683.84	1,132,892.46	0.00	1,132,892.46	67,107.54
			<b>Proyecto 07</b>			<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,904.75</b>	<b>326,904.75</b>	<b>0.00</b>	<b>326,904.75</b>	<b>73,095.25</b>
07	00		BIBLIOTECA VIRTUAL.			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	326,904.75	326,904.75	0.00	326,904.75	73,095.25
			<b>Proyecto 08</b>			<b>2,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,000.00</b>	<b>1,182,175.89</b>	<b>528,000.00</b>	<b>1,710,175.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,175.89</b>	<b>635,824.11</b>
08	00		APORTE IGLESIA SAN IGNACIO			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	700,000.00	348,000.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00
08	00		RECONSTRUCCION CLUB ESTANCIA DEL YAQUE			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	482,175.89	180,000.00	662,175.89	0.00	662,175.89	385,824.11
08	00		REPARACION CENTRO COMUNAL LA LOMOTA.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			<b>Proyecto 10</b>			<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
10	00		REPARACION POLICLINICA LA LOMOTA.			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			<b>Proyecto 11</b>			<b>1,048,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,000.00</b>
11	00		REACONDICIONAMIENTO AREA VERDE PARQUE VI			1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00	0.00	1,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,000.00
			<b>Proyecto 13</b>			<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
13	00		CONSTRUCCION 2DO NIVEL PALACIO MUNICIPAL			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			<b>Proyecto 15</b>			<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>212,809.16</b>	<b>50,000.00</b>	<b>262,809.16</b>	<b>0.00</b>	<b>262,809.16</b>	<b>1,037,190.84</b>
15	00		REMOZAMIENTO CEMENTERIO EUGENIO LIGOWTH.			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	187,809.16	0.00	187,809.16	0.00	187,809.16	112,190.84
15	00		NICHOS Y DEP?SITOS CEMENTERIO SANTA ANA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
15	00		NICHOS CEMENTENERIO DE LA LOMOTA			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	425,000.00
			<b>Proyecto 18</b>			<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
18	00		REMODELACION MERCADO MUNICIPAL			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019**

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

Códigos			Denominación	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 24</b>			<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>93,971.59</b>	<b>0.00</b>	<b>93,971.59</b>	<b>0.00</b>	<b>93,971.59</b>	<b>26,028.41</b>
24	00		CANALETA EN BARRIO SAN MIGUEL.			120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	93,971.59	0.00	93,971.59	0.00	93,971.59	26,028.41
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>21,610,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,610,000.00</b>	<b>5,039,245.38</b>	<b>26,649,245.38</b>	<b>5,184,791.13</b>	<b>3,623,368.26</b>	<b>8,808,159.39</b>	<b>0.00</b>	<b>8,808,159.39</b>	<b>17,841,085.99</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)