



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2019 (PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	Construcción de reata	BARRERO	1,048,000.00	X				No iniciada (En proceso de aprobación por Obras Publicas)
2	Construcción de contenes	LA ESTACION	1,048,000.00	X				En proceso
3	Aporte iglesia "San Ignacio"	BARRIO DUARTE	1,048,000.00		X			2 partidas entregadas
4	Reconstrucción Club	ESTANCIA DEL YAQUE	1,048,000.00	X				En proceso
5	Reacondicionamiento de parque	VILLA TABACALERA	1,048,000.00	X				No iniciada


FIRMA ALCALDE

30/4/19
FECHA





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE



ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en proceso	2	40%
Obras pendientes	3	60%
TOTAL	5	40%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
5,240,000.00	735,146.58	-	14.03%