



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2018 (PERIODO ENERO / DICIEMBRE)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS
				+/-40%	60%	80%	100%	
1	CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	BARRIO 27 DE FEBRERO	1,048,000.00				X	TERMINADA
2	ACERAS Y CONTENES	MARIA TRINIDAD SANCHEZ	1,048,000.00				X	TERMINADA
3	ACERAS Y CONTENES 3RA ETAPA	MEJIA	1,048,000.00				X	TERMINADA
4	CEMENTERIO	BARRERO	1,048,000.00				X	TERMINADA
5	APLICACIÓN CEMENTERIO	VILLA TABACALERA	1,048,000.00				X	TERMINADA


FIRMA ALCALDE

10/1/2019
FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLA BISONÓ NAVARRETE

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO ENERO / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2018:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	5	100
Obras en proceso	-	-
Obras pendientes	-	-
TOTAL	5	100



2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
5,240,000.00	5,240,000.00	-	100