

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Códigos | | | Denominación | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 1 | | | 4,548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,548,000.00 | 861,769.00 | 5,409,769.00 | 2,881,507.52 | 2,048,574.45 | 4,930,081.97 | 0.00 | 4,930,081.97 | 479,687.03 |
| 1 | 51 | | ACERAS Y CONTENES MEJIA. | | | 1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | -1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 52 | | CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO. | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -50,000.00 | 950,000.00 | 435,376.76 | 489,423.96 | 924,800.72 | 0.00 | 924,800.72 | 25,199.28 |
| 1 | 53 | | CONSTRUCCION POLICÍAS ACOSTADOS EN EL M | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 34,057.24 | 34,057.24 | 0.00 | 34,057.24 | 65,942.76 |
| 1 | 54 | | CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO | | | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | -800,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 100,000.00 |
| 1 | 55 | | ACERAS Y CONTENES DE LA ESTACION. | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | -50,000.00 | 750,000.00 | 296,862.12 | 449,993.25 | 746,855.37 | 0.00 | 746,855.37 | 3,144.63 |
| | | | Proyecto 0 | | | 62,687,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,687,353.00 | 8,665,650.70 | 71,353,003.70 | 47,556,529.94 | 16,394,418.19 | 63,950,948.13 | 0.00 | 63,950,948.13 | 7,402,055.57 |
| 0 | 56 | | ACERAS Y CONTENES BARRIO 27 FEBRERO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798,000.00 | 798,000.00 | 262,000.00 | 486,000.00 | 748,000.00 | 0.00 | 748,000.00 | 50,000.00 |
| 0 | 57 | | ACERAS Y CONTENES MEJIA 3RA ETAPA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | 1,048,000.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | 0.00 |
| 0 | 58 | | ACERAS Y CONTENES MARIA TRINIDAD SANCHEZ | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,053,000.00 | 1,053,000.00 | 762,500.00 | 287,500.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 3,000.00 |
| 0 | 59 | | REPARACIONES DE ACERAS EN EL MUNICIPIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 0 | 60 | | RELLENO BARRIO SAN JOSE | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,769.00 | 265,769.00 | 76,768.64 | 0.00 | 76,768.64 | 0.00 | 76,768.64 | 189,000.36 |
| | | | Proyecto 2 | | | 1,586,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,586,464.00 | -548,000.00 | 1,038,464.00 | 484,092.09 | 543,800.00 | 1,027,892.09 | 0.00 | 1,027,892.09 | 10,571.91 |
| 2 | 51 | | ARREGLO DE LA CALLE DE VILLA FURI. | | | 1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | -1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 52 | | BACHEOS DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO | | | 538,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538,464.00 | 0.00 | 538,464.00 | 484,092.09 | 43,800.00 | 527,892.09 | 0.00 | 527,892.09 | 10,571.91 |
| | | | Proyecto 11 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361,082.00 | 2,361,082.00 | 413,816.40 | 626,450.00 | 1,040,266.40 | 0.00 | 1,040,266.40 | 1,320,815.60 |
| 11 | 60 | | CEMENTERIO DE VILLA TABACALERA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 3 | | | 2,073,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,000.00 | -1,823,058.00 | 249,942.00 | 124,947.00 | 0.00 | 124,947.00 | 0.00 | 124,947.00 | 124,995.00 |
| 3 | 51 | | DESAGUE DE BARRERO | | | 1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | -1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 52 | | VERJA DOGAW PLAY BARRERO Y VILLA TABACAL | | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | -275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 11 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361,082.00 | 2,361,082.00 | 413,816.40 | 626,450.00 | 1,040,266.40 | 0.00 | 1,040,266.40 | 1,320,815.60 |
| 11 | 53 | | CONSTRUCCION DE CANCHA COMUNIDAD MEJIA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,995.00 | 124,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,995.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

| Códigos | | | Denominación | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengad o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|---------|------|------|--|-----|------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 3 | | | 2,073,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,073,000.00 | -1,823,058.00 | 249,942.00 | 124,947.00 | 0.00 | 124,947.00 | 0.00 | 124,947.00 | 124,995.00 |
| 3 | 54 | | DOGAW DE LA ESTACION | | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | -250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 55 | | DOGAW PLAY DEL TUNEL. | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -375,053.00 | 124,947.00 | 124,947.00 | 0.00 | 124,947.00 | 0.00 | 124,947.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 4 | | | 1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | -1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 51 | | ARREGLO DE CANCHA VILLA NUEVA. | | | 1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | -1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 5 | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 5 | 51 | | DRENAJE DEL MANOLO TAVAREZ JUSTO. | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5 | 52 | | CONSTRUCCION DE PARQUE MEJIA | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 5 | 53 | | CONSTRUCCION DE PARQUE VILLA FURI. | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| | | | Proyecto 6 | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 952,404.63 | 564,746.66 | 1,517,151.29 | 0.00 | 1,517,151.29 | -17,151.29 |
| 6 | 51 | | RECONSTRUCCION DEL PARQUE ROSA DUARTE. | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 894,191.13 | 558,746.66 | 1,452,937.79 | 0.00 | 1,452,937.79 | 47,062.21 |
| | | | Proyecto 8 | | | 2,227,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,227,300.00 | -1,248,000.00 | 979,300.00 | 280,000.00 | 500,000.00 | 780,000.00 | 0.00 | 780,000.00 | 199,300.00 |
| 8 | 51 | | APORTE A LA IGLESIA DE ESTANCIA DEL YAQU | | | 1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,048,000.00 | -1,048,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 53 | | IGLESIA DE JALISCO | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 8 | 54 | | CAPILLA DEL VIEJO CARRIL. | | | 679,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 679,300.00 | 0.00 | 679,300.00 | 280,000.00 | 200,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 199,300.00 |
| | | | Proyecto 11 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361,082.00 | 2,361,082.00 | 413,816.40 | 626,450.00 | 1,040,266.40 | 0.00 | 1,040,266.40 | 1,320,815.60 |
| 11 | 51 | | CONSTRUCCION DE PEATONES EN EL MUNICIPIO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,186.00 | 1,502,186.00 | 0.00 | 457,650.00 | 457,650.00 | 0.00 | 457,650.00 | 1,044,536.00 |
| 11 | 52 | | ALCANTARILLADO EN BARRIO LA MINA, VILLA | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,913.00 | 198,913.00 | 0.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 30,913.00 |
| 11 | 53 | | PROLONGACION DEL DESAGUE DE LO BARRERO 2 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,272.00 | 276,272.00 | 276,271.72 | 0.00 | 276,271.72 | 0.00 | 276,271.72 | 0.28 |
| 11 | 54 | | CUBICACIONES DESAGUE DE BARRERO 1RA ETAP | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,711.00 | 83,711.00 | 83,705.57 | 0.00 | 83,705.57 | 0.00 | 83,705.57 | 5.43 |
| 11 | 55 | | FOTOCELDA Y BOMBA SUMERGIBLE GUANABANO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 53,839.11 | 0.00 | 53,839.11 | 0.00 | 53,839.11 | 246,160.89 |
| | | | Proyecto 14 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 51 | | IMPERMEABILIZACION Y ACONDICIONAMIENTO T | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO DEL CAPITULO 7137

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA BISONO

| Códigos | | | Denominación | PPM | Mod. Contrato | Costo Total de la Obra | Ejecutado (devengado o) años anteriores | Pagado años anteriores | Pendiente por pagar | Presupuesto de año | | | Ejecución Financiera Trimestral | | | Pagado en trimestres por deudas años anteriores | Total General pagado | Monto Pendiente de pago |
|----------------------|------|------|---|-----|------------------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------------|
| Prog | Obra | SNIP | | | | | | | | Original | Modificaciones | Vigente | Pagado Trimestres Anteriores | Pagado en el Trimestre | Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 = 15 + 14 | 17 | 18 = 9 + 17 | 19 = 7 - 8 |
| | | | Proyecto 15 | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 330,176.28 | 1,330,176.28 | 785,000.00 | 545,176.28 | 1,330,176.28 | 0.00 | 1,330,176.28 | 0.00 |
| 15 | 51 | | CONSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIOS. | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | -585,000.00 | 415,000.00 | 345,000.00 | 70,000.00 | 415,000.00 | 0.00 | 415,000.00 | 0.00 |
| 15 | 53 | | CEMENTERIO DE BARRERO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915,176.28 | 915,176.28 | 440,000.00 | 475,176.28 | 915,176.28 | 0.00 | 915,176.28 | 0.00 |
| | | | Proyecto 22 | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 51 | | ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO. | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | Proyecto 24 | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 24 | 51 | | LIMPIEZA Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 52 | | RECONSTRUCCION CARRETERA DE LA LOMOTA | | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | -500,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 18,482,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,482,764.00 | -3,114,030.72 | 15,368,733.28 | 5,863,554.14 | 4,820,347.39 | 10,683,901.53 | 0.00 | 10,683,901.53 | 4,684,831.75 |

Preparado por _____

Revisado por _____

Aprobado por _____

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)